

質疑応答書

令和2年11月4日時点
 峡北広域行政事務組合総務課

入札番号	1
案件名	北杜消防署新庁舎建設(建築主体・訓練塔)工事(明許)

NO	図面番号	質問事項	回答
1	A-04	左官工事 床 コンクリート表面硬化剤は、シリケートハードナーJPとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	S-01	共通仮設工事 地質調査(S-01図) 事前の調査データ資料では、液状化の予測検討が行われましたが、今回は調査に含まれておりません。 そこで、室内土質(物理試験)は必要でしょうか。また、必要であれば試料点数は何点採取でよろしいでしょうか。	不要です。 ただし、協議によっては変更対応します。
3	S-01	ボーリング調査の想定土質と内訳をご指示ください。	粘性土・シルト10m、砂質土3m、礫まじり7mを想定しています。
4	A-04 A-015	(車庫屋根の折版裏貼材について) A-04仕上表において、裏貼材は「ガラス繊維シートt5. 0」とあり、A-15矩計図及び設計書ではフネンエースt6. 0とあります。 ガラス繊維シートt5. 0としてよろしいでしょうか。 尚、フネンエースはt4. 0が一般的で、耐火認定も取得しております。フネンエースが正の場合、t4. 0としてもよろしいでしょうか。	フネンエースt6. 0としてください。
5	A-04 A-09 A-015	雪止めの指示がありませんが無くてよろしいでしょうか。	変更協議で対応します。
6	A-15	車庫外壁の金属サイディングが設計書では「ガルスパン」、A-15 矩計図では「ガルブライド」となっております。 設計書を正と考えてよろしいでしょうか。 また、設計書中に「ジョイント」の項目がありますが、1枚ものではなく定尺品をジョイントするということよろしいでしょうか。	・矩計図を正としてください。 ・ジョイント無しの1枚ものとしてください。
7	A-05 数量調書 (内装46)	配管ピットの躯体浸透型塗布防水仕上げが防水工事の内訳及び数量調書にありませんので、施工無しとしてよろしいでしょうか。	施工有りです。 金額については、変更で対応します。
8	A-09 A-11 A-12 A-19 数量調書 (外装工事 2)	屋上手摺り(図A-11・A-12 記号18)が内訳及び数量調書にありませんので、施工無しとしてよろしいでしょうか。	施工有りです。 鉄骨工事の内訳にあります。
9	特-01 A-014	特記仕様書 コンクリート工事では打放仕上げ種類がB種のみなので、A-01の化粧打放もB種としてよろしいでしょうか。	A種としてください。

10	S-26	階段棟 鉄骨運搬長さについて、亜鉛メッキ(HDZ55)槽の寸法制限により、柱を中間でジョイントさせてください。 現場溶接になりますので、溶接部の亜鉛メッキは常温亜鉛メッキローバルになります。	よろしいです。
11	訓練塔 A-01	訓練塔鉄骨工事の亜鉛メッキ処理が図面では、熔融亜鉛メッキリン酸処理とありますが、内訳は熔融亜鉛メッキHDZ55(付着量指定)です。内訳を優先してよろしいでしょうか。	内訳を優先してください。 詳細については、協議とします。
12	訓練塔 S-09	訓練塔 鉄骨運搬長さについて、亜鉛メッキ(HDZ55)槽の寸法制限により柱を中間2ヶ所でジョイントさせてください。 現場溶接になりますので溶接部の亜鉛メッキは常温亜鉛メッキローバルになります。	よろしいです。
13	訓練塔 A-01 A-02 A-03	外壁が仕上げ表では、ALCt100+防水型複層塗材Eですが、立面図では押し出し成形セメント板t100+水性アクリル吹き付け矩計図は、押し出し成形セメント板t100+防水型複層塗材E、内訳書はALCt100+合成樹脂エマルジョン吹き付けタイルです。 仕上げ表を優先してよろしいでしょうか。	仕上げ表(ALCt100+防水型複層塗材E)を正としてください。
14	訓練塔 A-01 A-02 A-03	資材庫の床仕上げが仕上げ表・矩計・平面詳細図にコンクリート金鍍表面硬化剤塗とありますが、内訳書の左官工事・塗装工事に(内部)書き込みがありません。 数量を指示してください。	60m2です。 金額については、変更で対応します。
15	訓練塔 A-01 A-02 A-03	軒樋・縦樋が仕上げ表・立面図ではステンレスですが、矩計図は軒樋 カラーGL鋼板、縦樋 着色塩ビ管VU100です。 仕上げ表・立面図を優先してよろしいでしょうか。	仕上げ表・立面図(ステンレス)を正としてください。
16	訓練塔 A-03	立面図に階段入り口詳細がありますが内訳・数量調書にありません。 数量を指示してください。	1ヶ所としてください。
17	訓練塔 A-01 A-02 A-03	2F/3Fの訓練所の床仕上げが仕上げ表では、コンクリート金鍍ウレタンゴム系塗膜防水X-2ノンスリップ仕様とありますが、矩計図・平面詳細図ではコンクリート金鍍合成樹脂塗り床です。 仕上げ表を優先してよろしいでしょうか。	仕上げ表(コンクリート金鍍ウレタンゴム系塗膜防水X-2ノンスリップ仕様)を正としてください。
18	A-05	備考欄に記述のある長押(衣服掛け)の仕様が不明です。ご指示ください。	ブラインドフック3連(AC-770)
19	A-04他	備考欄に記述のあるTVハンガーの仕様が不明です。参考品番等がありましたらご指示ください。	23~43インチ対応天吊りTVハンガー (OCR-45T)
20	A-04他	備考欄に記述のある物干金物の仕様が不明です。ご指示ください。	室内用スカイクリーンCH型
21	特-04	ユニットその他工事の郵便受けの仕様が不明です。ご指示ください。	レターボックス(P702 H390×W390×D300)
22	A-06 A-08	仮眠室間のW-14については、08図の指示がある箇所のみ小屋裏まで立上げと考えてよろしいでしょうか。	防火上仕様の間仕切り壁以外も、小屋裏まで立上げとしてください。

23	A-09	屋根伏図で車庫他の折板屋根は、雪止め金物が不要と考えてよろしいでしょうか。	NO.5を参考にしてください。
24	A-06 A-14	壁リストW-2に断熱材ロックウールt-50の表記がありますが、14図ではウレタン吹付と表記があります。ウレタン吹付を正と考えてよろしいでしょうか。	ウレタン吹付を正としてください。
25	A-27	救急関連資器材庫のsX4側内壁に断熱材のハッチングがありますが、壁リスト番号を正として考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
26	A-27	車庫と資器材庫他の間仕切に断熱材のハッチングがありますが、断熱材の仕様が不明です。ご指示ください。	グラスウール24K(t100)としてください。
27	A-31	厨房機器については搬入据付までとし、グリストラップは建物内の設置は無いものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
28	A-38	洗濯室の展開図で防水パンが床より上がっておりますが、下地の仕様が不明です。ご指示ください。	フリーフロアとしてください。 金額については、変更で対応します。
29	—	既存解体撤去時の解体用仮設物で、近隣との兼ね合いで、設置をしなければならないものなどがあれば、ご指示ください。	現時点では無いと考えますが、協議により変更対象の可能性もあります。
30	A-05	仕上げ表2F倉庫の下地区分でW-13の記述がありますが、平面詳細図には記述がありません。W-1・4のみと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
31	A-25 A-26	天井伏せ図に天井の開口などの記述がありません。設備関係の天井開口は別途と考えてよろしいでしょうか。	本工事としてください。 金額については、変更で対応します。
32	—	資器材庫その他現し天井は、柱・梁のみSOP仕上げとし、デッキ裏現し(屋根裏は折板)と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
33	—	訓練塔の鉄骨にリン酸処理の記述がありますが、構造図及び参考内訳にはありません。通常の溶融亜鉛鍍金処理のみと考えてよろしいでしょうか。	NO.11を参考にしてください。

※訓練棟→訓練塔